

**HALLINTOTOIMI****MAA-ALUEET****100 Maan hankinta ja myynti**

Perustelut: Maa-alueiden ostot ja myynnit

Maan hankinta ja myynti	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot, maan hankinta	120 000	0	120 000	9 108,06	110 891,94
Tulot, maan myynti	-30 000	0	-30 000		-30 000,00
Netto	90 000	0	90 000	9 108,06	80 891,94

**Toteutunut:** Liittymismaksut Pyhänet Oy ja Elenia Verkko  
Kauppa 16.11.2023 Vestia Oy: kunnalle siirtynyt kiinteistön  
tulevaa käyttöä palveleva vuokralaisen omaisuus

**124 Teollisuuskenttä**

Perustelut: Teollisuuskentän laajennus

Teollisuuskenttä	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00
Tulot	0	0	0	0	0,00
Netto	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00

**Toteutunut:** Logistiikkakentän louhintatyöt  
Hanke: Kärsämäen kierrätysterminaali  
Tukipäätös: P-Pohjanmaan liitto/Oikeudenmukaisen  
siirtymän rahasto (JTF) 12.12.2023

**KAAVAT****128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset**Perustelut: Pohjakarttojen uusiminen ja kaavan muutokset  
Opaskartta

Asemakaavojen uusim. ja muutokset	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00
Tulot	0	0	0	0	0,00
Netto	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00

**Toteutunut:** Taajaman oikeusvaikutteisen yleis- ja asemakaavan  
päivittäminen ja laajentaminen  
Tekn.ltk 23.11.23 § 63: toteuttaja FCG Oy

**ARVOPAPERIT****131 Osakkeet**

Osakkeet	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0	0	0	0	0,00
Tulot	0	0	0	-2 723,00	2 723,00
Netto	0	0	0	-2 723,00	2 723,00

**Toteutunut:** Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen purkaminen

**IRTAIN OMAISUUS****142 ICT-hankinnat/hallintotoimi**

**Perustelut:** ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	45 000	0	45 000	21 968,30	23 031,70
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	45 000	0	45 000	21 968,30	23 031,70

**Toteutunut:** Asianhallintaohjelmiston hankintakuluja.

#### KIINTEISTÖT

##### 101 Rakennusten hankinta ja myynti

**Perustelut:** palvelutalo Koivupuiston palvelukeskuksen tilojen osto  
Kh 30.10.2023 § 178

Rakennusten hankinta ja myynti	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0	10 000	10 000	10 000,00	0,00
Tulot	0	0	0	0,00	
Netto	0	10 000	10 000	10 000,00	0,00

**Toteutunut:** Kauppa 18.12.2023 Kärämäen Vanhustenkotiyhdistys ry

#### HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

alkuper.

	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	245 000	10 000	255 000	121 076,36	133 923,64
Tulot	-30 000	0	-30 000	-2 723,00	-27 277,00
Netto	215 000	10 000	225 000	118 353,36	106 646,64

#### SIVISTYSTOIMI

##### 400 ICT-hankinnat/ Sivistystoimi

**Perustelut:** Tietokoneiden hankinta kouluille

ICT-hankinnat/Sivistystoimi	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	0	15 000	7 329,96	7 670,04
Tulot	0	0	0	0	0,00
Netto	15 000	0	15 000	7 329,96	7 670,04

**Toteutunut:** Hankittu 24 kpl tabletteja, järjestelmäkamera, atk-tarvikkeita

##### 403 ICT-hankinnat/Lukio

**Perustelut:** Tietokoneiden hankinta lukiolle

ICT-hankinnat/Lukio	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot		0	0	7 078,97	-7 078,97
Tulot		0	0		
Netto		0	0	7 078,97	-7 078,97

**Toteutunut:** Hankittu laserprojektorit, tulostin, dokumenttikamera,  
2 kpl mobiilitehotyöasema

#### SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	0	15 000	14 408,93	591,07
Tulot	0	0	0	0	0,00
Netto	15 000	0	15 000	14 408,93	591,07

**TEKNINEN TOIMI****YLEISET ALUEET****570 Hanhipuron virkistyspaikka**

**Perustelut:** Tien ja parkkialueen rakentaminen, nuotiopaikka ja laavu

Hanhipuron virkistyspaikka	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	6 510	21 510	26 846,87	-5 336,87
Tulot	0	-14 510	-14 510	-14 510,00	0,00
Netto	15 000	-8 000	7 000	12 336,87	-5 336,87

**Toteutunut:** Avustuspäätös Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus 7 255 eur  
ja Vattenfall Oy 7 255 eur  
Purkutyöt, ranta-alueen puuston raivaus, P-alueet,  
soramontun puhdistustyöt, kota ja laavu

**579 Frisbeegolf-radan rakentaminen**

**Perustelut:** 18-väyläisen radan rakentaminen  
V. 2022 aloitettu hanke, jaksotus vuodelle 2023.

Frisbeegolf-radan rakentaminen	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	0	15 000	9 030,64	5 969,36
Tulot	-4 500	0	-4 500	-4 500,00	0,00
Netto	10 500	0	10 500	4 530,64	5 969,36

**Toteutunut:** Opastekilvet, väylien kunnostaminen: raivaus, haketus,  
ojitus ja taukopaikka hirsikatoksineen.

**580 Maaumimalan suunnittelu**

**Perustelut:** Maaumimalan suunnittelukustannukset

Maaumimalan suunnittelu	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00

**Toteutunut:** Ei toteutunut

**581 Urheilukentän valaistuksen uudistaminen**

**Perustelut:** Valaistuksen uudistaminen led-valoilla

Urheilukentän valaistuksen uudistam.	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000	0	30 000	29 778,00	222,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	30 000	0	30 000	29 778,00	222,00

**Toteutunut:** Uusittu urheilukentän, pesäpallokentän ja kaukalon  
valaistuksen ohjaus ja valaisimet led-valoiksi.

**KIINTEISTÖT****519 Suomelan caravan/ kehittäminen ja korjaus**

**Perustelut:** Suomelan alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä  
rakennusten korjauksia

Suomelan caravan/ kehittäm. ja korj.	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	0	25 000	24 693,58	306,42
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	24 693,58	306,42

**Toteutunut:** Pesutilojen saneeraus, siirretyn aitan korjaus- ja rakennustyöt, kuivatusojat

#### 500 Koivupuiston tilojen järjestelyt

**Perustelut:** Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	150 000	-10 000	140 000	88 007,61	51 992,39
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	150 000	-10 000	140 000	88 007,61	51 992,39

**Toteutunut:** Purkupintojen umpeen rakentaminen ja sähkö-, lvi-, happi- ja sprinklauslinjojen muutostyöt

#### 501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen

**Perustelut:** Keittiön alkuperäisten koneiden ja laitteiden uusiminen

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	0	25 000	0	25 000,00
Tulot	0	0	0	0	0,00
Netto	25 000	0	25 000	0	25 000,00

**Toteutunut:** Ei toteutunut

#### 504 Frosteruksen koulun piha- alue

**Perustelut:** Koulun piha-alueen ja leikkivälinekentän uudistamista ja leikkivälinekalusteiden hankintaa

Frosteruksen koulun piha-alue	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000	0	30 000	25 657,69	4 342,31
Tulot	-15 000	5 000	-10 000	-9 504,00	-496,00
Netto	15 000	5 000	20 000	16 153,69	3 846,31

**Toteutunut:** Valtionavustuspäätös 4.5.2023 10 000 eur kustannusarviolle 27 000 eur  
Tehty leikkialue, johon asennettu leikki- ja kiipeilykeskus, kolmoiskeinuu.

#### 513 Satukontin muutostyöt

**Perustelut:** Satukontin pihan laajennus

Satukontin muutostyöt	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	0	25 000	23 242,39	1 757,61
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	23 242,39	1 757,61

**Toteutunut:** Laajennettu piha-alueita, pystytetty 40 m elementtiaitaa, lisätty pihavalaistusta ja kalusteita: liukumäki, kiipeilyteline ja leikkimökki.

**505 Frosteruksen koulun aurinkovoimala****Perustelut:** Aurinkopaneelit

Frosteruksen koulun aurinkovoimala	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	100 000	-64 000	36 000	36 367,10	-367,10
Tulot	-30 000	24 450	-5 550	0,00	-5 550,00
Netto	70 000	-39 550	30 450	36 367,10	-5 917,10

**Toteutunut:** Asennettu 89 kpl 430 W aurinkopaneeleita, järjestelmän koko 38,27 kwp  
Avustusta Business Finland Oy:ltä ei ole kirjattu v. 2023

**508 Konttimäen aurinkovoimala****Perustelut:** Aurinkopaneelit

Konttimäen aurinkovoimala	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000	-3 200	16 800	15 276,21	1 523,79
Tulot	-6 000	2 850	-3 150	0,00	-3 150,00
Netto	14 000	-350	13 650	15 276,21	-1 626,21

**Toteutunut:** Asennettu 30 kpl 430 W aurinkopaneeleita, järjestelmän koko 12,9 kwp.  
Avustusta Business Finland Oy:ltä ei ole kirjattu v. 2023

**506 Eri kiinteistöt/ Energia****Perustelut:** Lämpöpumput ja energiatehokkuus  
Kiinteistöille, Hiihtomaja, Konttila, Suomela, Nahkuri

Eri kiinteistöt/Energia	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	-10 000	15 000	15 120,29	-120,29
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	-10 000	15 000	15 120,29	-120,29

**Toteutunut:** Lämpöpumput asennettu.

**520 Lastentalon putkiremontti****Perustelut:** Lastentalo Kuusipihan käyttövesiputkien uusim. 536 m<sup>2</sup>

Lastentalon putkiremontti	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	107 000	-67 000	40 000	38 946,93	1 053,07
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	107 000	-67 000	40 000	38 946,93	1 053,07

**Toteutunut:** Käyttövesijohdot ja hanat uusittu.

**507 Lastentalon pihan laajennus ja saneeraus****Perustelut:** Pihan laajennus, leikkivälineiden uusiminen

Lastentalon pihan laajenn. ja saneer.	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	28 000		28 000	21 590,23	6 409,77
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	28 000		28 000	21 590,23	6 409,77

**Toteutunut:** Piha-aluetta kunnostettu ja asennettu pihapelikenttä, linnunpesäkeinu, liukumäki ja hiekkalaatikko.

**509 Terveysaseman aurinkovoimala****Perustelut:**

Aurinkopaneelien asennus

Terveysaseman aurinkovoimala	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot		12 000	12 000	11 221,99	778,01
Tulot		-1 650	-1 650	0,00	-1 650,00
Netto		10 350	10 350	11 221,99	-871,99

**Toteutunut:**

Asennettu 22 kpl 430 W aurinkopaneeleita, järjestelmän koko 9,46 kwp.

Avustusta Business Finland Oy:ltä ei ole kirjattu v. 2023

**511 Konttilan aurinkovoimala****Perustelut:**

Aurinkopaneelien asennus

Konttilan aurinkovoimala	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot		16 800	16 800	14 213,14	2 586,86
Tulot		-3 150	-3 150	0,00	-3 150,00
Netto		13 650	13 650	14 213,14	-563,14

**Toteutunut:**

Asennettu 30 kpl 430 W aurinkopaneeleita, järjestelmän koko 12,9 kwp.

Avustusta Business Finland Oy:ltä ei ole kirjattu v. 2023

**512 Suomalaisen aurinkovoimala****Perustelut:**

Aurinkopaneelien asennus

Suomalaisen aurinkovoimala	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0	30 470	30 470	30 612,86	-142,86
Tulot	0	-4 570	-4 570	0,00	-4 570,00
Netto	0	25 900	25 900	30 612,86	-4 712,86

**Toteutunut:**

Asennettu 42 kpl 430 W aurinkopaneeleita, järjestelmän koko 18,6 kwp.

Avustusta Business Finland Oy:ltä ei ole kirjattu v. 2023

**LIIKENNEVÄYLÄT****Teiden rakentaminen****Perustelut:**

VT4 kevyenliikenteen alikukkusillan esisuunnittelu ja kustannusarvio 15 000 €

Pyhäjoen kevyenliikenteen sillan rakentaminen 150 000 € kunnan osuus hankkeesta, avustusehtoisesti

Suomalaisen leirintäalueen kevyenliikenteenväylän suunnittelu ja rakentaminen 15 000 €

Teiden rakentaminen	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
553 VT4 klv alikukkusillan esisuunn.	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00
555 Pyhäjoen kev.liik.väylä	150 000	0	150 000	0,00	150 000,00
542 Suomalaisen klv suunn./rakent.	15 000	0	15 000	9 215,32	5 784,68
Menot	180 000	0	180 000	9 215,32	170 784,68
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	180 000	0	180 000	9 215,32	170 784,68

**Toteutunut:**

Hankkeet 553 ja 555, ei toteutunut

Hanke 542: rakentaminen aloitettu joulukuussa ja jatkuu v. 2024

**Teiden valaistus****Perustelut:**

Loput taajaman katuvalaistuksen uudistamiset ja  
kylien teiden valaistuksen uudistamiset led-valoiksi

<b>562 Taajaman valaistuksen uudistam.</b>	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	50 000	0	50 000	42 193,50	7 806,50
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	50 000	0	50 000	42 193,50	7 806,50

**Toteutunut:**

Uudistettu teollisuusalueen, Hakalantien, Venetpalon ja  
Saviselän katuvalaistus led-valoiksi.

**Teiden päällystäminen****Perustelut:**

Tähteläntien jyrshintä ja päällystys 39 000 €  
Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset  
10 000 €

<b>Teiden päällystäminen</b>	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
<b>537 Tähteläntie</b>	39 000	0	39 000	41 861,34	-2 861,34
<b>564 Kaavateiden paikkaukset</b>	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00
Menot	49 000	0	49 000	41 861,34	7 138,66
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	49 000	0	49 000	41 861,34	7 138,66

**Toteutunut:**

Hanke 564 ei toteutunut

**LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ**

<b>LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ</b>	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	279 000	0	279 000	93 270,16	185 729,84
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	279 000	0	279 000	93 270,16	185 729,84

**TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ**

alkuper.

	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	889 000	-88 420	800 580	503 875,69	296 704,31
Tulot	-55 500	8 420	-47 080	-28 514,00	-18 566,00
Netto	833 500	-80 000	753 500	475 361,69	278 138,31

**INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ**

alkuper.

	TA 2023	MRM	TA 2023 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 149 000	-78 420	1 070 580	639 360,98	431 219,02
Tulot	-85 500	8 420	-77 080	-31 237,00	-45 843,00
Netto	1 063 500	-70 000	993 500	608 123,98	385 376,02