

HALLINTOTOIMI

MAA-ALUEET

100 Maan hankinta ja myynti

Perustelut:

Maa-alueiden ostot ja myynnit

Maan hankinta ja myynti	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot, maan hankinta				0,00	0
Tulot, maan myynti	-3 900		-3 900	-382,25	-3 517,75
Netto	-3 900	0	-3 900	-382,25	-3 517,75

Toteutunut:

Kauppa 29.4.2024 Loimua Oy: 1130 m² määräala tilasta
Sahala 317-402-35-99.

124 Teollisuuskenttä

Perustelut:

Teollisuuskentän laajennus:
Kierrätystermiinalin rakentaminen
Hankkeelle haettu 70 % avustusta JTF-rahoitusta

Teollisuuskenttä	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	202 000		202 000	147 918,62	54 081,38
Tulot	-141 400		-141 400	-147 594,76	6 194,76
Netto	60 600	0	60 600	323,86	60 276,14

Toteutunut:

Alue salaojitettu, suodatinkerros, pintakerros ja
kantava kerros ajettu ja levitetty, alue tiivistetty ja
tasattu.
Hanke jatkuu v. 2025

KAAVAT

128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset

Perustelut:

Asema- ja yleiskaavojen laajentaminen ja päivittäminen

Asema- ja yleisk. laajent. ja päivittäminen	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	40 000		40 000	25 628,02	14 371,98
Tulot		-24 690	-24 690	-14 630,00	-10 060,00
Netto	40 000	-24 690	15 310	10 998,02	4 311,98

Toteutunut:

Vt4 ja vt28 eritasoliittymän AVS ja liikenneselvitykset
WSP Finland Oy, kunnan osuus 30 % kustannuksista.
FCG Oy, arkeologinen, luonto- ja rakennetun kulttuuri-
ympäristön selvitys
Ympäristöministeriön avustus päätös hankkeelle.
Hanke jatkuu v. 2025

ARVOPAPERIT**130 Kuntayhtymäosuudet**

Kuntayhtymäosuudet	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0		0	1 789,20	-1 789,20
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	1 789,20	-1 789,20

Toteutunut: Jokilaaksojen Musiikkiopiston jäsenkuntaosuuden lisäys

IRTAIN OMAISUUS**142 ICT-hankinnat/hallintotoimi**

Perustelut: ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000		30 000	8 388,52	21 611,48
Tulot					0,00
Netto	30 000	0	30 000	8 388,52	21 611,48

Toteutunut: Hankittu tietokone oheislaitteineen, 4 kpl tukiasemia, asianhallintaohjelmiston tuotantosiirto, Ups-laite vaihtoakkuineen

145 Lisenssit/hallintotoimi

Perustelut: Ohjelmistojen lisenssihankinnat

Lisenssit/hallintotoimi	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0		0	10 586,95	-10 586,95
Tulot					0,00
Netto	0	0	0	10 586,95	-10 586,95

Toteutunut: Central Intercept X Advanced lisenssit 240 kpl,
Central Intercept X Advanced for Server lisenssit 8 kpl.
Air-Dna-E-3Y -lisenssit tukaasemat 4 kpl
Innofactor Dynasty 10 lisenssit

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	272 000	0	272 000	194 311,31	77 688,69
Tulot	-145 300	-24 690	-169 990	-162 607,01	-7 382,99
Netto	126 700	-24 690	102 010	31 704,30	70 305,70

SIVISTYSTOIMI**400 ICT-hankinnat/ Sivistystoimi**

Perustelut: Tietokoneiden hankinta kouluille

ICT-hankinnat/Sivistystoimi	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	16 050,00	8 950,00
Tulot				0	0
Netto	25 000	0	25 000	16 050,00	8 950,00

Toteutunut: Hankittu tietokoneet 25 kpl

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	0	25 000	16 050,00	8 950,00
Tulot		0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	16 050,00	8 950,00

TEKNINEN TOIMI

YLEISET ALUEET

514 Suomalaisen tenniskentän kunnostus

Perustelut: Tenniskentän kunnostustyöt

Suomalaisen tenniskentän kunnostus	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	26 513,16	-1 513,16
Tulot	0		0		0,00
Netto	25 000	0	25 000	26 513,16	-1 513,16

Toteutunut: Tehty pohjatyöt, asfaltointityöt, verkkoaita
käyntiportteineen
Hanke jatkuu v. 2025

KIINTEISTÖT

519 Suomalaisen caravan/ kehittämisen ja korjaus

Perustelut: Suomalaisen alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia.

Suomalaisen caravan/ kehittäm. ja korj.	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	17 526,15	2 473,85
Tulot				0,00	0,00
Netto	20 000	0	20 000	17 526,15	2 473,85

Toteutunut: Rakennusten kunnostusta ja alueen ojitusta, valvonta-kameroiden (2 kpl) asennus.

515 Frosteruksen koulun ulkopuoliset korjaukset

Perustelut: Vesikaton pystyseiniä ja räystäiden korjaukset

Froster.koulun ulkopuol. korj.	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	11 039,32	-1 039,32
Tulot					0,00
Netto	10 000	0	10 000	11 039,32	-1 039,32

Toteutunut: Katolla olevien pystyseiniä ja räystäiden korjaustyöt siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin.
Sähköauton latausaseman hankinta, rakennettu roskakatos pahveille.

500 Koivupuiston tilojen järjestelyt

Perustelut: Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen.
Hanke siirtyy vuodelta 2023.

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	250 000	-80 510	169 490	160 126,02	9 363,98
Tulot	0		0		0,00
Netto	250 000	-80 510	169 490	160 126,02	9 363,98

Toteutunut: Purkutyö ja purkupintojen umpeen rakentaminen valmistunut. Piha-alueen kunnostaminen, nurmialueen teko ja parkkipaikan asfaltointi. Uusi roskakatos.
Hanke valmis

501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen

Perustelut: Keittiön alkuperäisten koneiden ja laitteiden uusiminen.

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	0,00	25 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00

Toteutunut: Ei toteutunut

504 Frosteruksen koulun piha- alue

Perustelut: Koulun piha-alueen ja leikkivälinekentän uudistamista ja leikkivälinekalusteiden hankintaa.

Frosteruksen koulun piha-alue	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	11 230,78	-1 230,78
Tulot				0,00	0,00
Netto	10 000	0	10 000	11 230,78	-1 230,78

Toteutunut: Leikkivälineiden hankinta ja pohjustustyöt

517 Kataja-areenan muutostyöt**Perustelut:**

Muutostyöt paloluokan korottamiseksi.

Kataja-areenan muutostyöt	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	12 455,03	-2 455,03
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	10 000	0	10 000	12 455,03	-2 455,03

Toteutunut:

Paloluokan korotus ei vaatinut investointeja. Määräraha käytetty sisäilman kostustusrjestelmän hankkimiseen. Kostustusrjestelmän toimittaja Putkiasennus Rytky Oy

516 Vanhan kunnantalon /muiden tilojen kunnostustyöt**Perustelut:**

Muutostyöt tilojen käytettävyyden parantamiseksi.

Vanhan kunnant. /muiden tilojen kunnostu	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000	-20 000	0	0,00	0,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	20 000	-20 000	0	0,00	0,00

Toteutunut:

Ei toteutettu, määräraha poistettu

LIIKENNEVÄYLÄT**Teiden rakentaminen****542 Suomelan kvl/suunnittelu ja rakent.****Perustelut:**

Kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen Suomelan alueelle.

Teiden rakentaminen	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	41 510	56 510	32 977,33	23 532,67
Tulot				0,00	0,00
Netto	15 000	41 510	56 510	32 977,33	23 532,67

Toteutunut:

Urakoitsijan kustannusten lisäksi sisältää Sweco Finland Oy:n Vt 28 suojatien suunnittelukustannuksia. Hanke valmis

Teiden valaistus**542 Suomelan kvl****Perustelut:**

Suomelan kevyenliikenteen väylän valaistus

542 Suomelan kvl	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot		11 000	11 000	11 000,00	0
Tulot				0,00	0
Netto	0	11 000	11 000	11 000,00	0

Toteutunut:

Työn toteuttaja Timon Sähköpalvelu Oy
Hanke valmis

Teiden päällystäminen**Perustelut:**

554 Puusaaren klv päällystys 30 000 €

558 Matinkujan päällystäminen 25 000 €

559 Markkinatie päällystäminen 25 000 €

Teiden päällystäminen	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
542 Suomelan kvl	0	8000	8 000	8 920,70	-920,70
554 Puusaaren kvl	30 000		30 000	32 219,30	-2 219,30
558 Matinkuja	25 000		25 000	8 826,02	16 173,98
559 Markkinatie	25 000		25 000	0,00	25 000,00
564 Kaavateiden paikkaukset	0		0	14 632,73	-14 632,73
Menot	80 000	8 000	88 000	64 598,75	23 401,25
Tulot				0,00	0,00
Netto	80 000	8 000	88 000	64 598,75	23 401,25

Toteutunut:

Markkinatien päällystäminen ei toteutunut, tie vaatii peruskunnostuksen. Kiertotien paikkauspäällystys.

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	95 000	60 510	155 510	108 576,08	46 933,92
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	95 000	60 510	155 510	108 576,08	46 933,92

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	465 000	-40 000	425 000	347 466,54	77 533,46
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	465 000	-40 000	425 000	347 466,54	77 533,46

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	762 000	-40 000	722 000	557 827,85	164 172,15
Tulot	-145 300	-24 690	-169 990	-162 607,01	-7 382,99
Netto	616 700	-64 690	552 010	395 220,84	156 789,16