

HALLINTOTOIMI**MAA-ALUEET****100 Maan hankinta ja myynti****Perustelut:**

Maan hankinta ja myynti	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0	0	0	0,00	0,00
Tulot	0	0	0	-97,94	97,94
Netto	0	0	0	-97,94	97,94

Toteutunut:

Kauppa 5.2.2026 Leiviskä Hannu ja Sinikka

KAAVAT**128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset****Perustelut:**

Asema- ja yleiskaavojen laajentaminen ja päivittäminen

Hanke aloitettu v. 2023

2026 määräraha hankkeen lopputyöt

Asema- ja yleisk. laajent. ja päivittäminen	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000	0	20 000	16 036,00	3 964,00
Tulot	0	47 090	47 090	47 088,30	1,70
Netto	20 000	47 090	67 090	63 124,30	3 965,70

Toteutunut:

Tulot: rahoitusosuuden oikaisu ed. vuodet

Määrärahan muutos valt 27.5.2026 § 32

ARVOPAPERIT**131 Osakkeet****Perustelut:**

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0		0	92 769,43	-92 769,43
Tulot			0	-1 100,00	1 100,00
Netto	0	0	0	91 669,43	-91 669,43

Toteutunut:

Kärsämäen Asunnot Oy apporti/Paritalo Ritvala

kv 8.12.2025 § 75

Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt, konsernisijoitus

kh 30.3.2026 § 63

Pyhänet myynti valt 8.12.2025 § 76

IRTAIN OMAISUUS**142 ICT-hankinnat/hallintotoimi****Perustelut:**

ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	0,00	25 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00

Toteutunut: Ei hankintoja

KIINTEISTÖT

101 Rakennusten hankinta ja myynti

Perustelut: Kärämäen Asunnot Oy/Ritvala

Rakennusten hankinta ja myynti	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0		0	0,00	0,00
Tulot			0	-42 769,43	42 769,43
Netto	0	0	0	-42 769,43	42 769,43

Toteutunut: Kärämäen Asunnot Oy apporti/Paritalo Ritvala
kv 8.12.2025 § 75

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	45 000	0	45 000	108 805,43	-63 805,43
Tulot	0	47 090	47 090	3 120,93	43 969,07
Netto	45 000	47 090	92 090	111 926,36	-19 836,36

SIVISTYSTOIMI

402 Frosteruksen koulun ulkokuntosalilaitteet

Perustelut: Koulun pihalle ulkokuntosalilaitteita ja sisälle
kuntosalivälineitä
Hankkeelle haetaan liikunta-avustusta 50 %
Toteutetaan mikäli saadaan avustuspäätös

Frost.koulun ulkokuntosalilaitteet	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000		30 000	0	30 000
Tulot	-15 000		-15 000	0	-15 000
Netto	15 000	0	15 000	0	15 000

Toteutunut: Ei hankintoja

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00
Tulot	-15 000	0	-15 000	0,00	-15 000,00
Netto	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00

TEKNINEN TOIMI

YLEISET ALUEET

526 Urheilukentän kunnostus**Perustelut:**

Korvausinvestointi
Ratojen pesu/maalaus, salaojien puhdistus,
keihäänheittopaikka

Urheilukentän kunnostus	TA2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	9 726,35	10 273,65
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	20 000	0	20 000	9 726,35	10 273,65

Toteutunut:

Urheilukentän ratojen uudelleen maalaus

KIINTEISTÖT**501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen****Perustelut:**

Uusinvestointi
Keittiön alkuperäisten koneiden ja laitteiden
uusiminen

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00

Toteutunut:

Ei hankintoja

521 Frosteruksen koulun käyttövesiputkiston uusiminen**Perustelut:**

Korvausinvestointi
2. vaiheen alakerran käyttövesiputkiston saneeraus

Frost.koulun käyttövesiputkiston uusim.	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	150 000		150 000	83 296,64	66 703,36
Tulot				0,00	0,00
Netto	150 000	0	150 000	83 296,64	66 703,36

Toteutunut:

Purkutyöt tehty, maalaustöitä, vesijohdoista asennettu
70 %, eristyksistä tehty 50 %.

533 Lastentalon paloilmoitusjärjestelmän uusiminen**Perustelut:**

Korvausinvestointi
Kiinteistön paloilmoitusjärjestelmän uusiminen

Lastent. paloilmoitinjärj. uusiminen	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	12 500		12 500	9 500,00	3 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	12 500	0	12 500	9 500,00	3 000,00

Toteutunut:

Paloilmoitinsaneeraus /Are

Teiden rakentaminen**560 Teollisuustien rakentaminen**

Perustelut:

Uusinvestoinnit

Teollisuusalueen tien rakentaminen

Teollisuustien rakentaminen	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	125 000		125 000	450,00	124 550,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	125 000	0	125 000	450,00	124 550,00

Toteutunut:

Maaperätutkimuskulut

Teiden päällystäminen**558 Kiertotien alku**

Perustelut:

Kiertotien alku

Kiertotien alku	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	17 000		17 000	0,00	17 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	17 000	0	17 000	0,00	17 000,00

Toteutunut:

Toteutus syksyllä

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	142 000	0	142 000	450,00	141 550
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	142 000	0	142 000	450,00	141 550

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	344 500	0	344 500	102 972,99	241 527
Tulot	0	0	0	0,00	0
Netto	344 500	0	344 500	102 972,99	241 527

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

	TA 2026	MRM	TA 2026 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	419 500	0	419 500	211 778,42	207 721,58
Tulot	-15 000	47 090	32 090	3 120,93	28 969,07
Netto	404 500	47 090	451 590	214 899,35	236 690,65